



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

art. 7, comma 4, dell'Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006

N. 791 del 13/06/2023

Il Direttore della Struttura, ing. Luigi Borrelli sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente ing. Daniele Campaniello, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006, di approvazione dell'atto aziendale ex art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. con la quale sono stati demandati ai Dirigenti di Struttura la piena autonomia gestionale e l'adozione di atti aventi rilevanza esterna, **adotta il provvedimento che segue:**

OGGETTO

Lavori di modifica parziale degli ambienti necessari per l'installazione di n. 1 apparecchiatura TAC di marca Siemens, presso l'U.O. di Radiodiagnostica del Plesso Colonello D'Avanzo - CUP G73D21002270005 - CIG Lavori: n. 8943175D77.
(Importo di progetto: € 150.000,00 + incremento per variante € 10.988,82, totale: € 160.988,82)
APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE

Struttura proponente	S.S.D. INGEGNERIA CLINICA	
Documenti integranti il provvedimento:		
<i>descrizione allegato</i>		<i>n. pag.</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione di immediata esecutività		

Spese previste	
Conto Economico n.	
Descrizione conto economico	
Bilancio	

Destinatari dell'atto per conoscenza

<input checked="" type="checkbox"/> Affari Generali e Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> Economico - Finanziario
<input type="checkbox"/> Gestione del Patrimonio	<input type="checkbox"/> Gestione Risorse Umane
<input checked="" type="checkbox"/> Struttura Controllo di Gestione	<input type="checkbox"/> Gestione Tecnica
<input type="checkbox"/> CUP e ALPI	<input type="checkbox"/> Manutenzione, Ingegneria Clinica e SPP
<input type="checkbox"/> Burocratico Legale	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
- integrale
- solo deliberazione

Premesso che:

- con determinazione del Direttore dell'Area Gestione Tecnica n. 4164 del 10.11.2021, si è proceduto con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. n. 50 del 2016 all'Aggiudicazione definitiva dei lavori di modifica parziale degli ambienti necessari per l'installazione di n. 1 apparecchiatura TAC di marca Siemens, presso l'U.O. di Radiodiagnostica del Plesso Colonnello D'Avanzo alla ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL - Via A. Labriola ZI snc Ruvo di Puglia (BA) - che ha offerto un ribasso del 24,750%, per un totale di € 95.924,72 oltre iva come per legge, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 2.390,00, oltre IVA come per legge;

tenuto conto che:

- nei numerosi incontri e sopralluoghi tenutesi in cantiere anche alla presenza dell'impresa appaltatrice è emersa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, per le motivazioni sotto riportate:
 - o sostituzione delle pannellature esistenti di tamponamento con interposta lamina di piombo per la radioprotezione degli ambienti, rinvenute ammalorate e non riutilizzabili;
 - o sostituzione della visiva e della porta anti RX risultate danneggiate nelle parti interne ed impossibili da riutilizzare;
 - o posa di pavimento nel locale "studio" per continuità con i locali adiacenti;
 - o necessità di aggiornamento e rimodulazione del quadro elettrico di reparto TC e dei cavi di alimentazione;
 - o l'impianto di condizionamento esistente ed installato nel controsoffitto a seguito di ispezione durante i lavori è risultato con notevoli segni di deterioramento e non in grado di assicurare la temperatura richiesta a causa dei nuovi carichi termici;
 - o sostituzione delle prese gas medicali interne alla Sala TC in quanto non rispondenti alla recente normativa;
- è emersa la necessità di apportare all'opera appaltata altre variazioni, dettate in parte da cause impreviste ed imprevedibili ed in parte finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, le suddette variazioni, tutte indispensabili per la perfetta funzionalità dei locali della U.O. di Radiodiagnostica del Plesso Colonnello D'Avanzo;
- con nota acquisita al prot. Gen. n. 1970 del 19.01.2023 il Direttore dei Lavori ing. Daniele Campaniello, ha comunicato al RUP ing. Luigi Borrelli dei lavori in oggetto, una proposta di perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016
- con nota acquisita al prot. Gen. n. 2227 del 23.01.2023, il RUP ing. Luigi Borrelli, ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla redazione della perizia di Variante n. 1
- il Direttore dei lavori ha trasmesso la perizia di variante n. 1, tecnica e suppletiva, relativa ai lavori di cui all'oggetto, a mezzo e-mail, in data 30.03.2023, che prevede un incremento dei lavori costituita dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione di perizia del Direttore dei Lavori;
 - b) Schema Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - c) Elaborati esecutivi di perizia:
 - Elenco Elaborati;
 - Computo Metrico Estimativo;
 - Quadro Tecnico Economico;
 - Quadro Comparativo;

dato atto che:

- Il responsabile del procedimento ha redatto la relazione di ammissibilità della variante in corso d'opera;



- la Variante n.1 rientra legittimamente nelle prescrizioni di cui all'art.106, co.1, lett. c del D.Lgs n.50/2016;
- l'impresa esecutrice ha sottoscritto lo schema d'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi che prevede n° 69 Nuovi prezzi;
- la documentazione in atti all'area gestione tecnica a cura del responsabile del procedimento;
- Visto la lettera c) dell'art. 106 che dispone e disciplina l'ipotesi delle varianti, riconoscendo la possibilità per la stazione appaltante di modificare i lavori in corso di esecuzione qualora:
 - o a) ricorrano circostanze impreviste e imprevedibili, non dipendenti dall'Amministrazione che ha aggiudicato;
 - o b) che la modifica non alteri la natura generale del contratto. Nei limiti quantitativi imposti dal comma 7 della stessa norma che stabilisce l'impossibilità di superare il 50% del contratto iniziale.
- A seguito di quanto richiamato, acquisita l'accettazione da parte dell'impresa appaltatrice all'esecuzione delle opere in variante, si rende necessario procedere alla presente approvazione secondo il nuovo quadro economico che qui di seguito viene riportato:

Quadro economico comparativo		PROGETTO	VARIANTE
A)	Importo lavori	124.298,63	187.840,55
	<i>cat. OG 1 prevalente</i>	73393,01	
	<i>cat. OG 11 secondaria</i>	50905,62	
	<i>di cui importo Manodopera</i>		
B)	di cui Oneri diretti della sicurezza (costi diretti: 3 % su A)	3.728,96	5.635,22
C)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza [costi indiretti]	2.390,00	2.390,00
D)	Totale lavori a base d'appalto [A+C]	126.688,63	190.230,55
E)	Totale lavori e servizi a base d'asta	124.298,63	187.840,55
F)	Ribasso d'asta 24,750 % di E	-30.763,91	-46.490,54
G)	Importo lavori al netto del ribasso G=E-F	93.534,72	141.350,01
H)	Importo netto lavori variante (48%) di cui Oneri diretti della sicurezza (costi diretti: 3 % su H)		46.380,84 1.391,43
I)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza [costi indiretti]	2.390,00	2.390,00
L)	IMPORTO LAVORI O CONTRATTUALE (G + C)	95.924,72	143.740,01
M)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
M.1	Imprevisti	8.108,73	
M.2	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e smi	2.533,77	2.874,80
M.3	IVA 10% su lavori [I]	9.592,47	14.374,00
M.4	Economie rinvenienti dal ribasso d'asta	33.840,31	
N)	Totale somme a disposizione G.1+G.2+G.3+G.4	54.075,28	17.248,80
O=M+N	TOTALE IMPORTO PROGETTO [M+N]	150.000,00	160.988,82
P)	VARIAZIONE IMPORTO TOTALE PROGETTO		10.988,82

preso atto che:

- l'adozione del presente atto è legittima nella forma e nella sostanza;



DETERMINA

- 1) **di approvare** gli atti relativi alla Perizia di Variante n. 1, inerente ai lavori di “Lavori di modifica parziale degli ambienti necessari per l’installazione di n. 1 apparecchiatura TAC di marca Siemens, presso l’U.O. di Radiodiagnostica del Plesso Colonello D’Avanzo”, che consta degli elaborati e quadro economico riportati in premessa;
- 2) **di prendere atto** che il nuovo importo netto lavori complessivi conseguente alla perizia di variante n.1 è di euro **143.740,01**, così determinato:
 - importo netto lavori di progetto: € 95.924,72
 - importo netto suppletivo opere di variante n° 1, inclusi oneri sicurezza: € 47.815,29

Totale € 143.740,01
- e che, rapportando l’importo lavori netti, conseguente alla perizia di variante n.1, a quello dei lavori principali netti, l’importo netto suppletivo dei lavori risulta di € 47.815,29 inferiore al 50 % dell’importo complessivo;
- 3) **di prendere atto** che avendo assorbito gli imprevisti di € 8.108,73 ed il ribasso d’asta di € 33.840,31, l’importo totale del progetto è pari a € 160.988,82 e, rispetto al finanziamento di € 150.000,00 richiede delle somme aggiuntive pari ad € 10.988,82 da imputare provvisoriamente a carico del bilancio Aziendale nelle more di specifico finanziamento straordinario;
- 4) **di affidare** i lavori suppletivi di variante di cui in argomento per un importo netto di € 47.815,29 all’impresa ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL – Via A. Labriola ZI snc Ruvo di Puglia (BA), esecutrice dell’appalto, ai sensi dell’art 57 del D.Lgs n. 163/06.

Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla normativa vigente, è esecutivo ai sensi di legge.

Il Dirigente proponente
Ing. Daniele Campaniello

Il Direttore Area Gestione Tecnica
Ing. Luigi Borrelli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene posto in pubblicazione in data odierna sull'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.

Foggia, _____

IL FUNZIONARIO ADDETTO